

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě

I.

Úvodní údaje

v rámci kontrolní činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves v souladu s článkem 5 Jednacího řádu KV a v souladu s plánem Kontrolní činnosti ze dne 27.2.2025 u Městyse Moravská Nová Ves provedl dne 19.6.2025 v 16:00 hodin kontrolu s následujícím zaměřením:

- 1) Plnění Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 7.6.2021 a dalších smluv, usnesení a dokumentů souvisejících s realizací projektu přístavba MŠ
- 2) Plnění Smlouvy ze dne ze dne 26.4.2024 – kasárna
- 3) Plnění smlouvy o dílo ze dne 2.10.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2024 – zastávka Na Rynku

Kontrolu provedla kontrolní skupina členů Kontrolního výboru ve složení:

Mgr. Marek Košut – předseda Kontrolního výboru
Ing. David Bílek, MBA – člen Kontrolního výboru
Mgr. Lukáš Hlavinka – člen Kontrolního výboru

Kontrolní úkon, kterým byla kontrola zahájena:

Kontrola byla zahájena dne 19.6.2025 předložením pověření ke kontrole vystavené dne 12.6.2025 předsedou Kontrolního výboru Mgr. Markem Košutem

Pro řádné provedení kontroly byly vyžádány níže uvedené dokumenty:

Ad 1)

Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 7.6.2021 včetně všech příloh a její případné dodatky.

Studii dle odst. 1.1. – fáze druhá shora uvedené smlouvy - STS ING,

Dokumentaci dle odst. 1.1. – fáze třetí shora uvedené smlouvy - DSR včetně propočtu investičních nákladů

Dokumentaci dle odst. 1.1. – fáze čtvrtá shora uvedené smlouvy – DPS VDS včetně kontrolního položkového rozpočtu

Případné písemné schválení navýšení investice dle článku 2.2. smlouvy

Písemné protokoly o předání a převzetí jednotlivých částí díla dle článku 2.7. smlouvy

Případné písemné souhlasy s prodloužením lhůt pro vyhotovení jednotlivých částí díla

Doklady o platbách zhotoviteli za zpracování díla dle smlouvy

Předmětná usnesení Rady městyse a Zastupitelstva městyse vztahující se k projektu přístavby MŠ

Ad 2)

Nájemní smlouvu mezi městysem a Stavební firmou Plus ze dne 26.4.2024

Předávací protokol dle článku čl. I. odst. 3) a čl. III. odst. 1) uvedené smlouvy

Dodatek k nájemní smlouvě se společností GALUR, s.r.o., na užívání části, schválený usnesením rady ze dne 23.4.2024 č. 3h/44R/2024

Vyjádření k zápisu Kontrolního výboru ze dne 31.10.2024, pokud se bude chtít kontrolována osoba vyjádřit

Dle potřeby bude provedeno místní šetření na místě samém – v objektu kasáren.

Ad 3)

Smlouvu o dílo mezi městysem a zhotovitelem společností M-Silnice a.s. ze dne 2.10.2024

Dodatek č. 1 smlouvy mezi městysem a zhotovitelem společností M-Silnice a.s. ze dne 28.12.2024

PD „Autobusová zastávka, ul. Na Rynku, Moravská Nová Ves“

Zápisy z kontrolních dnů stavby

Dokumentaci k veřejné zakázce „Autobusová zastávka“

II.

Výsledek kontroly – kontrolní zjištění

Kontrolní zjištění:

Ad 1)

Ze Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace ze dne 7.6.2021 bylo zjištěno, že předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace Přístavby mateřské školy v rozsahu architektonického návrhu zpracovaného v rámci Soutěže o návrh a s přihlédnutím k připomínkám zadavatele k soutěžnímu návrhu (čl. 2.1.). Dle článku 2.2. Smlouvy musí být dokumentace zpracována tak, aby položkový kontrolní rozpočet všech stupňů dodržel požadovanou investici ve stanoveném maximálním rozsahu ne vyšším než 30 milionů Kč bez DPH (v cenové hladině RTS, ÚRS roku 2020). Případné navýšení rozsahu investice nad tuto hranici musí být projednáno a písemně schváleno objednatelem.

Dle článku 2.7. Smlouvy musí být každá fáze dokumentace odsouhlasena formou písemného protokolu o převzetí díla.

Dle článku 2.8. Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu prodloužit lhůty pro zpracování jednotlivých fází.

Ke smlouvě nebyly sjednány žádné dodatky

Předávací protokol o převzetí dopracované studie nebyl předložen. Dle sdělení starostky nebyl nalezen.

Předloženy byly:

Předávací protokol ze dne 22.2.2022 o převzetí hrubopisu Dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

Předávací protokol ze dne 4.7.2022 o převzetí čistopisu Dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

Předávací protokol ze dne 20.2.2025 o převzetí hrubopisu Dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby.

Z předloženého přehledu plateb bylo zjištěno, že:

dne 14.9.2021 byla uhrazena cena za dopracovanou studii

dne 18.3.2022 a dne 13.7.2022 byla uhrazena cena za zpracovanou Dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Platby odpovídají termínům předání zpracované dokumentace.

dne 12.12.2022 byla uhrazena cena za zpracovanou Dokumentaci pro provádění stavby.
dne 22.3.2023 byla uhrazena cena za obstarávací činnost pro vydání ÚR a SP
dne 29.6.2023 byl uhrazen doplatek ceny za obstarávací činnost pro vydání ÚR a SP
V průběhu roku 2025 byly uhrazeny celkem 174 780,- Kč různým zpracovatelům dílčích projektových dokumentací (jednotlivých profesí) za jejich úpravu
K přístavbě se vztahují níže uvedená usnesení rady městysu.
8/17/2021 – schválilo pokračování v realizaci projektu o po tornádu
2/4R/2022 ze dne 6.12.2022, kterým byly vzaty na vědomí informace o stavu PD a uloženo vedení městysu jednat se zhotovitelem o úpravě PD pro možnost realizovat stavbu po částech či v upraveném rozsahu
7d/10Z/2024 ze dne 4.6.2024, kterým byl schválen záměr zřízení dětských skupin a doplnění projektové dokumentace
2c/50R/2024 ze dne 25.6.2024, kterým byla schválena smlouva o poskytnutí služeb dotačního poradenství pro žádost o dotaci pro zřízení dětské skupiny
10f/12Z/2024 ze dne 3.12.2024, kterým bylo radě městysu uloženo zahájit veřejné zakázky na výběr zhotovitele a samotné stavby, kdy byly deklarovány náklady ve výši 75 milionů Kč a stavba dle původního záměru
3a/66R/2024 ze dne 11.12.2024, kterým byla schválena příkazní smlouva se zhotovitelem výběrového řízení
2e/79R/2025 ze dne 22.4.2025, kterým byl schválen plán veřejné zakázky
Byla předložena dokumentace pro společné územní a stavební řízení, datována 12/2021, revize 5/2022. Předložená dokumentace je originálem opatřeným razítky stavebního úřadu. Z technické zprávy byly zjištěny předpokládané náklady ve výši 30 milionů Kč bez DPH. Z projektové dokumentace bylo zjištěno, že se jedná o stavbu odpovídající architektonického návrhu zpracovaného v rámci Soutěže o návrh.
Stavba byla povolena Veřejnoprávní smlouvou, která nabyla právní moci dne 13.7.2023, Stavba má být dokončena do 13.7.2025
Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele nebyla fyzicky předložena.
Z prováděcí projektové dokumentace uveřejněné v rámci výběrového řízení na zhotovitele datované 3/2025 bylo zjištěno, že návrh stavby doznal změn oproti dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, resp. studii stavby vzešlé z architektonické soutěže. Zcela chybí zasklení komunikačního prostoru pavlače, úniková schodiště atd. Z technické zprávy datované 12/2021, revidované 2/2025 byly zjištěny předpokládané náklady ve výši 45 milionů Kč bez DPH.
Za zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby byla zjištěna předpokládaná hodnota veřejné zakázky 84 235 698,06 Kč bez DPH, tj. 101 925 195,- Kč s DPH.
V Příkazní smlouvě na provedení výběrového řízení ze dne 9.4.2025 byla uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 70 milionů bez DPH.

KV konstatuje, že soutěžená stavba přístavby jídelny se v mnoha podstatných prvcích – zejména zasklení pavlače, materiálův technické řešení, provozně dispoziční řešení – liší od stavby vybrané v soutěži.

Dodržení podstaty návrhu je nezbytné pro dodržení smyslu a regulérnosti soutěže. Tvoří podstatu oceněné kvality soutěžního návrhu. Dle hodnocení se jedná především o koncepční, urbanistické, architektonické a provozně-dispoziční řešení. Tj. je nutné zachovat zejména koncepci dvou křídel ohraničujících veřejně přístupný prostor. Rozdělení na horizontální část přistavených křídel a vertikální část pavlače, která slouží jako zázemí pro rodiče a nový atraktivní prostor pro další aktivity. Prostor je otevřený a volně průchozí. Nezasahovat do sousedního pozemku hřiště. Dodržet navržené materiálův řešení, zejména použití technologie lepených vazníků a bezrámového velkoformátového zasklení. (cit. požadavky na dopracování studie)

KV konstatuje, že nebyly předloženy žádné poklady – rozhodnutí, usnesením nebo jiné, na jejichž základě byly upraveny a změněny parametry návrhu vzešlého z architektonické soutěže.

Dodržení stanovených investičních nákladů 30 milionů Kč bez DPH (v cenách roku 2020) je rovněž nezbytné pro dodržení smyslu a regulérnosti soutěže. Předpokládané náklady na kompletní rekonstrukci stávající části kuchyně se zázemím (včetně kompletní ZTI a dalších instalací) byli předpokládány ve výši 2000,- Kč/m³. Investičních náklady přistavované části byli autorem předpokládány ve výši 6500,- Kč/m³, až 8500,- Kč při použité technologii vazníků a velkoformátového prosklení.

Mezi lety 2020 a 2025 došlo k navýšení cenové hladiny ve stavebnictví o cca 40 % (<https://www.urs.cz/software-a-data/sledovani-vyvoje-cen-materialu>)

Dle propočtu by tedy stavba měla stát cca 50 milionů + gastrotechnologie, tj. cca 60 milionů Kč.

Z údajů cenové soustavy RTS pro rok 2025 se cena občanských staveb pohybuje v průměru ve výši 13 648,- Kč/m³. Při deklarovaném objemu stavby by se cena stavby měla pohybovat taktéž v objemu cca 60 milionů Kč.

KV konstatuje, že dle článku 2.2. Smlouvy musí být dokumentace zpracována tak, aby položkový kontrolní rozpočet všech stupňů dodržel požadovanou investici ve stanoveném maximálním rozsahu ne vyšším než 30 milionů Kč bez DPH (v cenové hladině RTS, ÚRS roku 2020). Případné navýšení rozsahu investice nad tuto hranici musí být projednáno a písemně schváleno objednatelem. Písemné prohlášení objednatele nebylo předloženo.

Požadovaná výše investice, po zohlednění vývoje cenové hladiny, nebyla dodržena.

KV konstatuje, že Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace ze dne 7.6.2021 byla porušena ze strany zhotovitele, zejména v ustanoveních o dodržení výše investice a závazné podoby stavby, a ze strany objednatele v ustanoveních o povinnosti písemné formě požadavků na změnu podoby stavby či výše investice.

KV navrhuje, aby vůči zpracovateli projektové dokumentace byli uplatněny příslušná ustanovení Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace ze dne 7.6.2021, zejména z důvodu nedržení ustanoveních o výši investice a závazné podoby stavby.

Ad 2)

Z předložených dokumentů bylo zjištěno:

Nájemní smlouva mezi městysem a Stavební firmou Plus ze dne 26.4.2024 v čl. II zakotvuje povinnost nájemce recyklovat / roztřídit materiál a suť na předmětu nájmu a rovnoměrně jej rozprostřít na předmětu nájmu do výšky max. 0,6 m nad stávající terén. Dle čl. III smlouvy počíná nájem dnem protokolárního předání předmětu nájmu. Dle čl. IV. je dnem předání předmětu den, kdy bude dokončeno dílo dle objednávky. Práce měly být provedeny dle potvrzení přijetí objednávky prací do 31.5.2024.

Dle nabídky likvidačních prací ze dne 17.8.2023 měly být provedeny následující práce:

Odstranění náletových dřevin, demolice garáže, stříhání železobetonu, odvoz komunálního odpadu, recyklace sutí, překládání, převoz a rozprostření v objemu 8000 tun. Celková cena díla 1 439 850,- Kč bez DPH.

Dle přijatého usnesení rady mělo být nájemné kompenzováno likvidací sutě jakožto staré ekologické zátěže v nevyužívané části kasáren.

Z předloženého předávacího protokolu dle článku čl. I. odst. 3) a čl. III. odst. 1) uvedené smlouvy bylo zjištěno, že dílo dle objednávky bylo převzato dne 31.7.2024 bez výhrad a nedodělků.

Dle sdělení místostarosty byl v průběhu prací zjištěn větší objem materiálu. Práce byly zadány bez zaměření. To je v rozporu s dřívějším tvrzením místostarosty ze mailu ze dne 30.5.2024, že dodavatel provedl vlastní zaměření lokality a množství materiálu odpovídá nabídce.

Z ohledání na místě je patrné, že z objednaných prací bylo provedeno odstranění náletových dřevin v předmětné ploše (na okrajích a v oplocení nálety ponechány), demolice garáže, stříhání železobetonu, odvoz komunálního odpadu. Provedení ostatní prací, zejména překládání a recyklace deponie suti (v celkovém objemu 8000 tun), následný převoz recyklátu jeho rozprostření a utužení – v rozpočtovaném objemu cca nejméně 1 milion korun nelze s určitostí zjistit. Na místě jsou patrné velké kusy suti smísené se zeminou. Suť byla následně utužena. Na místě se nyní nachází materiál prakticky na celé ploše pronájmu v mocnosti cca od 1 m do 3 m, namísto smlouvou předpokládaných 0,6 m recyklátu. Tj. na místě se nachází dle prostého odhadu cca až 20 000 m³ materiálu.

Měrná hmotnost jednoho metru kubického suti je cca 1300–2000 kg a to v závislosti na složení a vlhkosti suti. Při použití střední hodnoty 1600 kg odpovídá zaměřené množství cca 32 000 tunám, tedy cca čtyřnásobku v objednávce předpokládaného množství.

KV navrhuje provedení kontrolního geodetického zaměření objemu materiálu rozhrnutého na ploše, tj. od roviny okolního terénu po rovinu rozhrnuté a utužené plochy. Prostým okem a orientačním odhadem je patrné, že na ploše se nachází větší množství materiálu, než které by odpovídalo, odhadu původního množství deponované suti. V případě ukončení nájemního stavu a ponechání tohoto množství suti na místě samém, se jedná o zátěž, jejíž odstranění si vyžádá značné náklady, kdy není zřejmé v čem spočívá likvidace sutě jakožto staré ekologické zátěže dle přijatého usnesení rady.

Dodatek k nájemní smlouvě se společností GALUR, s.r.o., na užívání části, schválený usnesením rady ze dne 23.4.2024 č. 3h/44R/2024 nebyl předložen. Dle sdělení místostarosty nebyl doposud vyhotoven. A to i přes skutečnost, že práce na vyklizení této části areálu a její užívání bylo již započato.

Přehled usnesení, která přijala RM a která se týkají objektu bývalých kasáren
Usnesení č. 6/11R/2023 – záměr pronájmu kasáren; žádost společnosti Stavební firma Plus 3b a 3c/19R/2023 – navýšení plochy pachtu kasárna – Galur a zelená biomasa
2g/25R/2023 - **schvaluje** uzavření nájemní smlouvy se STAVEBNÍ FIRMOU PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín, IČ: 26285363 na užívání pozemků a jejich částí parc.č. 4084/1, 4084/2, 4084/3 o souhrnné výměře 1,1 ha v k.ú. Moravská Nová Ves v předloženém znění. Nájemné bude kompenzováno likvidací sutě jakožto staré ekologické zátěže v nevyužívané části kasáren dle předložené cenové nabídky; nebylo provedeno
4a/43R/2024 - **schvaluje** objednávku na provedení vyklízecích prací v objektu bývalých kasáren u STAVEBNÍ FIRMY PLUS s.r.o., IČ: 26285363, Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín za částku 1 439 850,- Kč bez DPH . Faktura za provedení uvedených prací bude plně započtena za fakturu za vyměřené nájemné za cca 5 let ve výši 1 439 850,- Kč bez DPH, které vyplývá z odsouhlaseného návrhu nájemní smlouvy.
4c/37R/2024 – záměr kasárna galur vyklizení části areálu započtení nájmu;
3h/44R/2024 - **schvaluje** uzavření dodatku k nájemní smlouvě GALUR, s.r.o., IČ: 25582488, Anglická 336/21, 120 00 Praha na užívání části pozemku parc. č. 4084/1 v k. ú. Moravská Nová Ves, kterým se rozšiřuje pronajímaná plocha o nově vyklizené části pozemku. Nájemné bude započteno za hodnotu vyklízecích prací ve výši 290 820,- Kč bez DPH dle objednávky, která je přílohou dodatku.

Ad3)

Z předložených dokumentů bylo zjištěno:

Smlouvu o dílo mezi městysem a zhotovitelem společností M-Silnice a.s. ze dne 2.10.2024 bylo zjištěno, že předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající ve vybudování autobusové zastávky dle projektové dokumentace „Autobusová zastávka, ul. Na Rynku, Moravská Nová Ves“ vyhotovená společností MaD projekt s.r.o., Tvrdonice. V článku 1.3. Smlouvy zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Dílo mělo být provedeno do 31.12.2024. Dle ustanovení 3.2. Smlouvy cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a sjednaná cena je cenou konečnou. Cena díla byla sjednána ve výši 1 133 217,89 Kč včetně DPH.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městysem a zhotovitelem společností M-Silnice a.s. ze dne 28.12.2024 byla cena díla navýšena na 1 678 355,38 Kč včetně DPH a termín zhotovení prodloužen do 31.5.2025. Objem díla byl navýšen o 48 % a termín dodání prodloužen ze tří měsíců na osm měsíců.

Mimo další položky byla rozpočtová položka „Kryt cementobetonový komunikací 1 a 2“ v ceně 223 650,- Kč nahrazena položkou stejné výměry „Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I“ v ceně 374 720,25 Kč. Není zřejmé v čem spočívá technický rozdíl v provedení mezi oběma položkami. Místostarostou bylo sděleno, že důvodem bylo zpevnění podkladních vrstev. Příslušné zápisy z kontrolních dnů, které by změnu položek objasnili nebyly předloženy. Nachází se údajně u TDI. Z průběhu výstavby, která probíhala na veřejně přístupném místě je KV známo, že předmětný záliv byl po vyhotovení zcela vybourán a práce byly provedeny znovu.

V rámci výběrového řízení byly předloženy nabídky od společností STRABAG a.s. ve výši 940 368,- Kč; VHS Břeclav s.r.o. ve výši 1 074 154,97 Kč, M-Silnice a.s. ve výši 1 391 125,54 Kč; nabídka této společnosti byla dodatečně snížena na 936 543,71 Kč) Cenový rozdíl mezi těmito dvěma položkami v Dodatku č. 1 (151 070,- Kč) je větší, než byl rozdíl mezi nejlevnější nabídkou zhotovitele díla a nejdražší nabídkou mezi oslovenými firmami.

KV navrhuje, aby byly zápisy z KD staveb zpracovávány v takové formě, aby bylo možno je uchovávat mimo jiné také v elektronické formě. A nikoliv pouze v písemné formě jednoho originálu, který nemá investor k dispozici a nemůže jimi disponovat v případě kontroly ze strany KV, která byla řádně nahlášena v dostatečném předstihu.

KV konstatuje, že nebylo postupováno v souladu se Smlouvou o dílo, kdy, ačkoliv cena byla sjednána jako konečná na základě znalosti všech technických, kvalitativních a jiných podmínek nezbytných k realizaci díla, byla posléze navýšena o částku vyšší, než odpovídá rozdílu mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou.

Závěry a doporučení kontrolní skupiny:

K předmětu kontroly č. 1

KV konstatuje, že soutěžená stavba přístavby jídelny se v mnoha podstatných prvcích – zejména zasklení pavlače, materiálově technické řešení, provozně dispoziční řešení – liší od stavby vybrané v soutěži.

KV konstatuje, že nebyly předloženy žádné podklady – rozhodnutí, usnesením nebo jiné, na jejichž základě byly upraveny a změněny parametry návrhu vzešlého z architektonické soutěže.

KV konstatuje, že dle článku 2.2. Smlouvy musí být dokumentace zpracována tak, aby položkový kontrolní rozpočet všech stupňů dodržel požadovanou investici ve stanoveném maximálním rozsahu ne vyšším než 30 milionů bez

DPH (v cenové hladině RTS, ÚRS roku 2020). Případné navýšení rozsahu investice nad tuto hranici musí být projednáno a písemně schváleno objednatelem. Písemné prohlášení objednatele nebylo předloženo. Požadovaná výše investice, po zohlednění vývoje cenové hladiny, nebyla dodržena.

KV konstatuje, že Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace ze dne 7.6.2021 byla porušena ze strany zhotovitele, zejména v ustanoveních o dodržení výše investice a závazné podoby stavby, a ze strany objednatele v ustanoveních o povinnosti písemné formě požadavků na změnu podoby stavby či výše investice.

KV navrhuje, aby vůči zpracovateli projektové dokumentace byly uplatněny příslušná ustanovení Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace ze dne 7.6.2021, zejména z důvodu nedržení ustanoveních o výši investice a závazné podoby stavby.

K předmětu kontroly č.2

KV navrhuje provedení kontrolního geodetického zaměření objemu materiálu rozhrnutého na ploše kasáren, která je předmětem pronájmu společnosti Stavební firma Plus, a.s., tj. od roviny okolního terénu po rovinu rozhrnuté a utužené plochy. Prostým okem a orientačním odhadem je patrné, že na ploše se nachází větší množství materiálu, než které by odpovídalo, odhadu původního množství deponované suti. V případě ukončení nájemního stavu a ponechání tohoto množství suti na místě samém, se jedná o zátěž, jejíž odstranění si vyžádá značné náklady, kdy není zřejmé v čem spočívá likvidace suti jakožto staré ekologické zátěže dle přijatého usnesení Rady městyse.

K předmětu kontroly č.3

KV navrhuje, aby byly zápisy z KD staveb zpracovávány v takové formě, aby bylo možno je uchovávat mimo jiné také v elektronické formě. A nikoliv pouze v písemné formě jednoho originálu, který nemá investor k dispozici a nemůže jimi disponovat v případě kontroly ze strany KV, která byla řádně nahlášena v dostatečném předstihu i pro jiné účely investora.

KV konstatuje, že nebylo postupováno v souladu se Smlouvou o dílo, kdy, ačkoliv cena byla sjednána jako konečná na základě znalosti všech technických, kvalitativních a jiných podmínek nezbytných k realizaci díla, byla posléze navýšena o částku vyšší, než odpovídá rozdílu mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou.

Informace o protokolu:

Protokol obsahuje 8 stran

Protokol byl vyhotoven v originále a v jednom stejnopise s platností originálu.

Rozdělovník:

Originál pro:

- Městys Moravská Nová Ves

Stejnopis pro:

- Kontrolní výbor zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves

Protokol byl vyhotoven v Moravské Nové Vsi dne 12.8.2025

Podpisy kontrolujících:

Mgr. Marek Košut – předseda Kontrolního výboru

Ing. David Bílek, MBA, PFP – člen Kontrolního výboru

Mgr. Lukáš Hlavinka – člen Kontrolního výboru

Protokol převzal:

.....
datum předání protokolu vlastnoruční podpis

Protokol předal za kontrolní orgán:

Mgr. Marek Košut – předseda Kontrolního výboru

2.9.2025
datum předání protokolu vlastnoruční podpis

Úřad městyse Moravská Nová Ves	
Datum/čas/z:	15. 08. 2025 / V42
Č.j.(e.č.)/UZ:	MNV 1479/2025 051
Počet listů dokumentů:	4
Počet příloh a listů/svazků:	1
Počet a druh nelist. příloh:	1