

## **Zápis z kontrolního dne č.1**

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### **A/ Účastníci jednání**

Viz příloha

### **B/ Stav prostavěnosti**

**1B1-K** dnešního dne byly provedeny tyto práce:

- předání staveniště realizační firmě dne 19.10.2023
- probíhají přípravné práce (demontáže dveřních křidel, původních SDK konstrukcí, keramických podlah, ve dvorní části demontáž stávajícího zateplení)
- stavba lešení ve dvorní části

### **C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body**

**1C1-**Zhotovitel oznámil dodavatele výtahu, je jím firma Výtahy Vymyslický.

Objednatel vybral provedení výtahové kabiny z broušeného nerez plechu. Dále ze vzorkovníku ALTRO vybral provedení podlahy kabiny z materiálu Walkway Bone VM20215.

**1C2-**Dále bylo dohodnuto, že investor zařídí demontáž bytových elektroměrů, které se nachází uvnitř rekonstruovaného objektu.

**Další KD proběhne 23.11.2023 ve 9:00 na stavbě.**

V Moravské Nové Vsi dne: 16.11.2023

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS

## **Zápis z kontrolního dne č.2**

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### **A/ Účastníci jednání**

Viz příloha

### **B/ Stav prostavěnosti**

**2B1-K** dnešního dne jsou prováděny tyto práce:

- probíhají přípravné práce (keramických podlah a ve dvorní části demontáž stávajícího zateplení)
- probíhá bourání stropů nad 1.NP a 2.NP pro stavbu výtahové šachty
- probíhá také osazování ocelových překladů v nosných stěnách pro bourání nově navržených otvorů

### **C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body**

**1C1-Z**hotovitel oznámil dodavatele výtahu, je jím firma Výtahy Vymyslický.

Objednatel vybral provedení výtahové kabiny z broušeného nerez plechu. Dále ze vzorkovníku ALTRO vybral provedení podlahy kabiny z materiálu Walkway Bone VM20215.

**1C2-D**ále bylo dohodnuto, že investor zařídí demontáž bytových elektroměrů, které se nachází uvnitř rekonstruovaného objektu.

**Další KD proběhne 30.11.2023 ve 9:00 na stavbě.**

V Moravské Nové Vsi dne: 23.11.2023

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS

## **Zápis z kontrolního dne č.3**

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### **A/ Účastníci jednání**

Viz příloha

### **B/ Stav prostavěnosti**

**3B1**-K dnešnímu dni jsou prováděny tyto práce:)

- probíhá bourání stropů nad 1.NP a 2.NP pro stavbu výtahové šachty včetně osazení navržených ocelových výměn
- probíhá také osazování ocelových překladů v nosných stěnách pro bourání nově navržených otvorů včetně nakládání a odvozu sutí na skládku
- probíhá výkop výtahové šachty pro betonáž základových kcí. výtahu

### **C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body**

**1C1**-Zhotovitel oznámil dodavatele výtahu, je jím firma Výtahy Vymyslický.

Objednatel vybral provedení výtahové kabiny z broušeného nerez plechu. Dále ze vzorkovníku ALTRO vybral provedení podlahy kabiny z materiálu Walkway Bone VM20215.

**1C2**-Dále bylo dohodnuto, že investor zařídí demontáž bytových elektroměrů, které se nachází uvnitř rekonstruovaného objektu.

**3C1**-Při bourání stropu na 2.NP bylo zjištěno toto: původní uchycení rákosové omítky stropu je na mnoha místech poškozeno od konstrukce sádkartonového stropu, který byl v rámci rekonstrukce demontován. Po demontáži SDK stropu byla rákosová omítka na mnoha místech vlivem stáří a poškození táhly od SDK svěšena a odpadávala. Z tohoto důvodu byla rákosová omítka demontována.

**Další KD proběhne 14.12.2023 ve 9:00 na stavbě.**

V Moravské Nové Vsi dne: 30.11.2023

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS

## **Zápis z kontrolního dne č.4**

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### **A/ Účastníci jednání**

Viz příloha

### **B/ Stav prostavěnosti**

4B1-K dnešního dne jsou prováděny tyto práce:)

- provedení bednění, armování a betonáže základových konstrukcí výtahu
- provedení izolace proti vodě základových konstrukcí dle PD
- provádění vyzdívky obvodového zdiva z bednicích tvárnic až do podkrovní
- proveden celkový úklid staveniště

### **C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body**

1C1-Zhotovitel oznámil dodavatele výtahu, je jím firma Výtahy Vymyslický.

Objednatel vybral provedení výtahové kabiny z broušeného nerez plechu. Dále ze vzorkovníku ALTRO vybral provedení podlahy kabiny z materiálu Walkway Bone VM20215.

1C2-Dále bylo dohodnuto, že investor zařídí demontáž bytových elektroměrů, které se nachází uvnitř rekonstruovaného objektu.

3C1-Při bourání stropu na 2.NP bylo zjištěno toto: původní uchycení rákosové omítky stropu je na mnoha místech poškozeno od konstrukce sádkokartonového stropu, který byl v rámci rekonstrukce demontován. Po demontáži SDK stropu byla rákosová omítka na mnoha místech vlivem stárí a poškození táhly od SDK svěšena a odpadávala. Z tohoto důvodu byla rákosová omítka demontována.

4C1-Ve 49. týdnu byl pozván na stavbu statik Ing. Janulík k posouzení zčásti odkryté konstrukce stropu. Z této návštěvy bude vypracována zpráva k sanaci stávajících nosných stropních trámů.

**Další KD proběhne v roce 2024 na telefonickou výzvu.**

V Moravské Nové Vsi dne: 14.12.2023

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS



## Zápis z kontrolního dne č.5

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### A/ Účastníci jednání

Viz příloha v e-mailu

### B/ Stav provávěnosti

**5B1-K** dnešního dne jsou prováděny tyto práce:)

- provádění vyzdívký obvodového zdiva z bednicích tvárnic až do podkrovní
- bourání podlah a výkop kanalizace v 1.NP
- stavba lešení uvnitř výtahové šachty
- provádí se omítka výtahové šachty
- ve 2.NP se provádějí rošty SDK příček

### C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body

**1C1-Zhotovitel** oznámil dodavatele výtahu, je jím firma Výtahy Vymyslický.

Objednatel vybral provedení výtahové kabiny z broušeného nerez plechu. Dále ze vzorkovníku ALTRO vybral provedení podlahy kabiny z materiálu Walkway Bone VM20215.

**1C2-Dále** bylo dohodnuto, že investor zařídí demontáž bytových elektroměrů, které se nachází uvnitř rekonstruovaného objektu-**splněno**

**3C1-Při** bourání stropu na 2.NP bylo zjištěno toto: původní uchycení rákosové omítky stropu je na mnoha místech poškozeno od konstrukce sádkartonového stropu, který byl v rámci rekonstrukce demontován. Po demontáži SDK stropu byla rákosová omítka na mnoha místech vlivem stárí a poškození táhly od SDK svěšena a odpadávala. Z tohoto důvodu byla rákosová omítka demontována.

**4C1-ve** 49. týdnu byl pozván na stavbu statik Ing. Janulík k posouzení zčásti odkryté konstrukce stropu. Z této návštěvy bude vypracována zpráva k sanaci stávajících nosných stropních trámů **-trvá, termín do příštího kontrolního dne (KD6)**


**5C1-Objednatel** vybere konkrétní typy obkladů a dlažeb a tento výběr předá zhotoviteli nejpozději na KD8 (15.2.2024).

**5C2-U** prováděných sádkartonových příček ve 2.NP je nutno zachovat dilataci proti průhybu stávající dřevěné konstrukce stropu. Dále je nutno ošetřit proti rzi a natřít základovou barvou stávající ocelové profily, které jsou bez nátěru.

**5C3-Upozorňuji** zhotovitele, aby zabezpečil před poškozením všechny okenní otvory od náměstí i ze dvora. V probíhající rekonstrukci zůstávají zachovány a nebudou se měnit.

### D/ Obrázková příloha

Viz. následující stránky



**Další KD proběhne ve čtvrtek 25.1.2024 na stavbě**

V Moravské Nové Vsi dne: 18.1.2024

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS

## Zápis z kontrolního dne č.6

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### A/ Účastníci jednání

Viz příloha v e-mailu

### B/ Stav provstavenosti

**6B1**-K dnešnímu dni jsou prováděny tyto práce:

- pokládka nové kanalizace do pískového lože v 1.NP
- demontáž lešení uvnitř výtahové šachty
- výmalba výtahové šachty
- montáž konzol a vodítek výtahu včetně osazení výtahové plošiny


### C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body

- 3C1**-Při bourání stropu na 2.NP bylo zjištěno toto: původní uchycení rákosové omítky stropu je na mnoha místech poškozeno od konstrukce sádrokartonového stropu, který byl v rámci rekonstrukce demontován. Po demontáži SDK stropu byla rákosová omítka na mnoha místech vlivem stárí a poškození táhly od SDK svěšena a odpadávala. Z tohoto důvodu byla rákosová omítka demontována.
- 4C1**-Ve 49. týdnu byl pozván na stavbu statik Ing. Janulík k posouzení zčásti odkryté konstrukce stropu. Z této návštěvy bude vypracována zpráva k sanaci stávajících nosných stropních trámů **-trvá, termín do příštího kontrolního dne (KD6)**
- 5C1**-Objednatel vybere konkrétní typy obkladů a dlažeb a tento výběr předá zhotoviteli nejpozději na KD8 (15.2.2024).
- 5C2**-U prováděných sádrokartonových příček ve 2.NP je nutno zachovat dilataci proti průhybu stávající dřevěné konstrukce stropu. Dále je nutno ošetřit proti rzi a natřít základovou barvou stávající ocelové profily, které jsou bez nátěru.
- 5C3**-Upozorňuji zhotovitele, aby zabezpečil před poškozením všechny okenní otvory od náměstí i ze dvora. V probíhající rekonstrukci zůstávají zachovány a nebudou se měnit-**nesplněno, trvá**
- 6C1**-Upozorňuji na nutnost prořezání spár stávající betonové mazaniny u SDK příček ve 2.NP.
- 6C2**-Dále upozorňuji zhotovitele, aby demontáž stávajících zařizovacích předmětů proběhla co nejšetrněji z důvodu následného využití těchto zařizovacích předmětů objednatelem (po demontáži je nutné se spojit objednatelem a předat mu tyto předměty).
- 6C3**-Dále je třeba prachotěsně zabezpečit nové filtry vzduchotechniky, které jsou volně uloženy bez zakrytí v 1.NP stavby.
- 6C4**-Z důvodu vývoje probíhajících prací na stavbě požaduji po zhotoviteli vypracování podrobného harmonogramu prací s konečným termínem dle podepsané Smlouvy o dílo, a to do KD8 (15.2.2024).



**D/ Obrázková příloha**

Viz. následující stránka





**Další KD proběhne ve čtvrtek 1.2.2024 na stavbě**

V Moravské Nové Vsi dne: 25.1.2024

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS



## Zápis z kontrolního dne č.7

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### A/ Účastníci jednání

Viz příloha v e-mailu

### B/ Stav prostavěnosti

7B1-K dnešnímu dni jsou prováděny tyto práce:


- pokládka nové kanalizace do pískového lože v 1.NP
- montáž výtahových dveří ve výtahové šachtě
- bourání a demontáž stávajících rozvodů vody a kanalizace ve všech patrech
- osekávání obkladů stěn v 1. a 2.NP
- montáž nového vodovodního a kanalizačního potrubí v 1. a 2.NP

### C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body

- 4C1-Ve 49. týdnu byl pozván na stavbu statik Ing. Janulík k posouzení zčásti odkryté konstrukce stropu. Z této návštěvy bude vypracována zpráva k sanaci stávajících nosných stropních trámů **-trvá, termín do příštího kontrolního dne (KD6)**
- 5C1-Objednatel vybere konkrétní typy obkladů a dlažeb a tento výběr předá zhotoviteli nejpozději na KD8 (15.2.2024).
- 5C2-U prováděných sádkartonových příček ve 2.NP je nutno zachovat dilataci proti průhybu stávající dřevěné konstrukce stropu. Dále je nutno ošetřit proti rzi a natřít základovou barvou stávající ocelové profily, které jsou bez náteru.
- 5C3-Upozorňuji zhotovitele, aby zabezpečil před poškozením všechny okenní otvory od náměstí i ze dvora. V probíhající rekonstrukci zůstávají zachovány a nebudou se měnit **-nesplněno, trvá**
- 6C1-Upozorňuji na nutnost prořezání spár stávající betonové mazaniny u SDK příček ve 2.NP **-trvá**
- 6C2-Dále upozorňuji zhotovitele, aby demontáž stávajících zařizovacích předmětů proběhla co nejšetrněji z důvodu následného využití těchto zařizovacích předmětů objednatelem (po demontáži je nutné se spojit objednatelem a předat mu tyto předměty) **-splněno**
- 6C3-Dále je třeba prachotěsně zabezpečit nové filtry vzduchotechniky, které jsou volně uloženy bez zakrytí v 1.NP stavby **-splněno**
- 6C4-Z důvodu vývoje probíhajících prací na stavbě požadují po zhotoviteli vypracování podrobného harmonogramu prací s konečným termínem dle podepsané Smlouvy o dílo, a to do KD8 (15.2.2024).
- 7C1-Zhotovitel informoval objednatele o dodavateli prací slaboproudu – jedná se o firmu Elvorev Hodonín.
- 7C2-Objednatel do příštího kontrolního dne zjistí od firmy MP MONT požadavky nových rozvodů pro místní rozhlas. Tyto požadavky budou předány zhotoviteli slaboproudu.

### D/ Obrazová příloha

Viz. následující stránka







**Další KD proběhne ve čtvrtek 15.2.2024 v 9:00 hodin na stavbě**

V Moravské Nové Vsi dne: 1.2.2024

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS

## Zápis z kontrolního dne č.8

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### A/ Účastníci jednání

Viz příloha v e-mailu

### B/ Stav prostavěnosti

8B1-K dnešnímu dni jsou prováděny tyto práce:

- zához nové kanalizace v 1.NP
- dokončení montáže osobního výtahu
- montáž nového vodovodního a kanalizačního potrubí v 1. a 2.NP
- v uliční části byl obnažen základ a probíhá jeho zateplení
- ve dvorní části byla provedena demontáž stávajícího KZS a zpětně provedena montáž nového zateplení fasády dle projektové dokumentace
- z uliční části byl stávající KZS částečně demontován
- na střeše ve dvorní části byla provedena příprava na montáž světlíku a ve schodišti na osazení střešních oken

### C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body

- 4C1-Ve 49. týdnu byl pozván na stavbu statik Ing. Janulík k posouzení zčásti odkryté konstrukce stropu. Z této návštěvy bude vypracována zpráva k sanaci stávajících nosných stropních trámů -trvá, termín do příštího kontrolního dne (KD6) **-splněno**
- 5C1-Objednatel vybere konkrétní typy obkladů a dlažeb a tento výběr předá zhotoviteli nejpozději na KD8 (15.2.2024) **-splněno**
- 5C2-U prováděných sádkokartonových příček ve 2.NP je nutno zachovat dilataci proti průhybu stávající dřevěné konstrukce stropu. Dále je nutno ošetřit proti rzi a natřít základovou barvou stávající ocelové profily, které jsou bez nátěru.
- 5C3-Upozorňuji zhotovitele, aby zabezpečil před poškozením všechny okenní otvory od náměstí i ze dvora. V probíhající rekonstrukci zůstávají zachovány a nebudou se měnit **-nesplněno, trvá!!!!**
- 6C1-Upozorňuji na nutnost prořezání spár stávající betonové mazaniny u SDK příček ve 2.NP **-trvá**
- 6C4-Z důvodu vývoje probíhajících prací na stavbě požadují po zhotoviteli vypracování podrobného harmonogramu prací s konečným termínem dle podepsané Smlouvy o dílo, a to do KD8 (15.2.2024).
- 7C2-Objednatel do příštího kontrolního dne zjistí od firmy MP MONT požadavky nových rozvodů pro místní rozhlas. Tyto požadavky budou předány zhotoviteli slaboproudu **-trvá**
- 8C1-V 1.NP v m. č. 109 budou vstupní dveře do této místnosti osazeny do příčky hned vedle výtahových dveří. Tato změna se provádí z důvodu umístění počítačového racku.
- 8C2-U každého počítačového pracoviště v budově radnice budou osazeny 2 datové dvou zásuvky.
- 8C3-Plnohodnotný invalidní záchod bude umístěn v 1.NP na sociálním zařízení u schodiště.
- 8C4-Objednatel dnes předal zhotoviteli typy dlažeb a obkladů do společných prostor včetně spárořezu a také typy odstínů barev fasády:
- dlažba RAKO – série PORFIDO ve formátu 60 x 60 cm: béžová (DAS63813),  
okrová (DAS63814)
  - obkládačka RAKO – série EXTRA ve formátu 60 x 30 cm : slonová kost (WARVK820)
  - fasáda výrobce MAPEI (ColorMap vzorkovník) : barva okr (80704) , barva světlá (80535).



**D/ Obrazová příloha**

Viz. následující stránka







**Příští KD proběhne 22.2.2024 v 9:00 hodin na stavbě.**

V Moravské Nové Vsi dne: 15.2.2024

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS

## Zápis z kontrolního dne č.9

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### A/ Účastníci jednání

Viz příloha v e-mailu

### B/ Stav prostavěnosti

9B1-K dnešnímu dni jsou prováděny tyto práce:

- montáž nového vodovodního a kanalizačního potrubí v 1. a 2.NP
- v uliční části byl obnažen základ a probíhá jeho zateplení včetně zásypu zeminou shutněním
- ve dvorní části se provádí montáž nového KZS dle projektové dokumentace včetně osazení plastových kotev se záslepkou z polystyrenu
- z uliční části byl stávající KZS částečně demontován
- dále probíhá montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu ve všech patrech budovy

### C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body

5C2-U prováděných sádkokartonových příček ve 2.NP je nutno zachovat dilataci proti průhybu stávající dřevěné konstrukce stropu. Dále je nutno ošetřit proti rzi a natřít základovou barvou stávající ocelové profily, které jsou bez nátěru.

5C3-Upozorňuji zhotovitele, aby zabezpečil před poškozením všechny okenní otvory od náměstí i ze dvora. V probíhající rekonstrukci zůstávají zachovány a nebudou se měnit-**splněno**

6C1-Upozorňuji na nutnost prořezání spár stávající betonové mazaniny u SDK příček ve 2.NP-**trvá**

6C4-Z důvodu vývoje probíhajících prací na stavbě požaduji po zhotoviteli vypracování podrobného harmonogramu prací s konečným termínem dle podepsané Smlouvy o dílo, a to do KD8 (15.2.2024) -**trvá!!!**

7C2-Objednatel do příštího kontrolního dne zjistí od firmy MP MONT požadavky nových rozvodů pro místní rozhlas. Tyto požadavky budou předány zhotoviteli slaboproudu-**splněno**

8C1-V 1.NP v m. č. 109 budou vstupní dveře do této místnosti osazeny do příčky hned vedle výtahových dveří. Tato změna se provádí z důvodu umístění počítačového racku.

8C2-U každého počítačového pracoviště v budově radnice budou osazeny 2 datové dvou zásuvky.

8C3-Plnohodnotný invalidní záchod bude umístěn v 1.NP na sociálním zařízení u schodiště.

8C4-Objednatel dnes předal zhotoviteli typy dlažeb a obkladů do společných prostor včetně spárořezu a také typy odstínů barev fasády:

- dlažba RAKO – série PORFIDO ve formátu 60 x 60 cm: béžová (DAS63813),  
okrová (DAS63814)
- obkládačka RAKO – série EXTRA ve formátu 60 x 30 cm : slonová kost (WARVK820)
- fasáda výrobce MAPEI (ColorMap vzorkovník) : barva okr (80704) , barva světlá (80535).

9C1-Na dnešním kontrolním dni předal Ing. Arch. Miklín varianty barevného řešení fasády.

Objednatel do příštího kontrolního dne předá zhotoviteli firmě FKB, a.s. konečnou variantu pro realizaci.

### D/ Obrazová příloha

Viz. následující stránka









**Příští KD proběhne 29.2.2024 v 9:00 hodin na stavbě.**

V Moravské Nové Vsi dne: 22.2.2024

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS



## Zápis z kontrolního dne č.10

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### A/ Účastníci jednání

Viz příloha v e-mailu

### B/ Stav prostavěnosti

10B1-K dnešnímu dni jsou prováděny tyto práce:

- montáž rozvodů ÚT v podkroví
- ve dvorní části na fasádě se provádí stěrka s perlínkou na již osazený polystyren
- z uliční části byl stávající KZS fasády demontován a provádí se lepení nového KZS dle projektu
- dále probíhá montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu ve všech patrech budovy
- v podkroví byla demontována část střechy pro montáž střešních oken a světlíku a zároveň probíhá jejich montáž

### C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body

- 5C2-U prováděných sádkokartonových příček ve 2.NP je nutno zachovat dilataci proti průhybu stávající dřevěné konstrukce stropu. Dále je nutno ošetřit proti rzi a natřít základovou barvou stávající ocelové profily, které jsou bez náteru-**trvá**
- 6C1-Upozorňuji na nutnost prořezání spár stávající betonové mazaniny u SDK příček ve 2.NP-**trvá**
- 6C4-Z důvodu vývoje probíhajících prací na stavbě požaduji po zhotoviteli vypracování podrobného harmonogramu prací s konečným termínem dle podepsané Smlouvy o dílo, a to do KD8 (15.2.2024) -**trvá!!!**
- 8C1-V 1.NP v m. č. 109 budou vstupní dveře do této místnosti osazené do příčky hned vedle výtahových dveří. Tato změna se provádí z důvodu umístění počítačového racku.
- 8C4-Objednatel dnes předal zhotoviteli typy dlažeb a obkladů do společných prostor včetně spáro řezu a také typy odstínů barev fasády:
- dlažba RAKO – série PORFIDO ve formátu 60 x 60 cm: béžová (DAS63813),  
okrová (DAS63814)
  - obkládačka RAKO – série EXTRA ve formátu 60 x 30 cm : slonová kost (WARVK820)
  - fasáda výrobce MAPEI (ColorMap vzorkovník) : barva okr (80704) , barva světlá (80535).
- 9C1-Na dnešním kontrolním dni předal Ing. Arch. Miklín varianty barevného řešení fasády. Objednatel do příštího kontrolního dne předá zhotoviteli firmě FKB, a.s. konečnou variantu pro realizaci-**splněno**
- 10C1-Do polovalby (levá část) střechy bude osazeno výlezové okno (Velux) a sloupek pro osazení antény pro místní rozhlas.
- 10C2-Bude provedena příprava pro osazení venkovní informační tabule (silnoproud i slaboproud).
- 10C3-Zhotovitel (FKB) si nechá odsouhlasit od autora návrhu fasády Arch. Miklína materiál finální omítky fasády (zrnitost a materiál).
- 10C4-V podkroví bude před stávající pozednicové zdivo vyžděno zdivo z pěnasilikátu až ke krokším. Toto bude zaomítáno a vymalováno (toto se týká jen hlavního sálu).

### D/ Obrazová příloha

Viz. následující stránka









**Příští KD proběhne 7.3.2024 v 9:00 hodin na stavbě.**

V Moravské Nové Vsi dne: 29.2.2024

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS



## Zápis z kontrolního dne č.11

Název stavby: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

---

### A/ Účastníci jednání

Viz příloha v e-mailu

### B/ Stav prostavěnosti

11B1-K dnešnímu dni jsou prováděny tyto práce:

- montáž rozvodů ÚT v podkroví
- ve dvorní části je na fasádě na vystěrkované ploše proveden penetrační nátěr
- z uliční části se provádí lepení nového KZS dle projektu
- dále probíhá montáž hrubých rozvodů vodo, topení, silnoproudu a slaboproudu ve všech patrech budovy
- v podkroví je vyzděno pozednicové zdivo včetně omítky (hlavní sál) a je zde provedeno i pódium dle PD

### C/ Předchozí body, otevřené otázky a nové body

5C2-U prováděných sádkokartonových příček ve 2.NP je nutno zachovat dilataci proti průhybu stávající dřevěné konstrukce stropu. Dále je nutno ošetřit proti rzi a natřít základovou barvou stávající ocelové profily, které jsou bez nátěru-**trvá**

6C1-Upozorňuji na nutnost prořezání spár stávající betonové mazaniny u SDK příček ve 2.NP-**trvá**

6C4-Z důvodu vývoje probíhajících prací na stavbě požaduji po zhotoviteli vypracování podrobného harmonogramu prací s konečným termínem dle podepsané Smlouvy o dílo, a to do KD8 (15.2.2024) -**trvá!!!**

8C1-V 1.NP v m. č. 109 budou vstupní dveře do této místnosti osazeny do příčky hned vedle výtahových dveří. Tato změna se provádí z důvodu umístění počítačového racku.

8C4-Objednatel dnes předal zhotoviteli typy dlažeb a obkladů do společných prostor včetně spáro řezu a také typy odstínů barev fasády:

- dlažba RAKO – série PORFIDO ve formátu 60 x 60 cm: béžová (DAS63813),  
okrová (DAS63814)
- obkládačka RAKO – série EXTRA ve formátu 60 x 30 cm : slonová kost (WARVK820)
- fasáda výrobce MAPEI (ColorMap vzorkovník) : barva okr (80704) , barva světlá (80535).

10C1-Do polovalby (levá část) střechy bude osazeno výlezové okno (Velux) a sloupek pro osazení antény pro místní rozhlas.

10C2-Bude provedena příprava pro osazení venkovní informační tabule (silnoproud i slaboproud).

10C3-Zhotovitel (FKB) si nechá odsouhlasit od autora návrhu fasády Arch. Miklína materiál finální omítky fasády (zrnitost a materiál) -**splněno**

10C4-V podkroví bude před stávající pozednicové zdivo vyzděno zdivo z pěnositilikátu až ke krokším. Toto bude zaomítáno a vymalováno (toto se týká jen hlavního sálu) -**splněno**


11C1-Zhotovitel předložil k odsouhlasení vzorek finální omítky fasády Arch. Miklínovi. Ten vzorek odsouhlasil.

### D/ Obrazová příloh

Viz. následující stránka







**Příští KD proběhne 14.3.2024 v 9:00 hodin na stavbě.**

V Moravské Nové Vsi dne: 7.3.2024

Zapsal: Ing. Roman Svěrák TDS