11.

Městys Moravská Nová Ves
Náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363

[redacted]

V Mor. N.Vsi
Dne 26.10.2026
Vyřizuje: Fila
Č.j. MNV-1979/2026

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Dobrý den,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací v režimu zákona č.106/1999 S. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám sděluji následující:

Dotaz č.1: Na základě zákona č.106/1999 Sb. o poskytnutí informace žádám o sdělení informací ohledně projektu Přístavba MŠ Moravská Nová Ves (smlouva č. 02-1759): Kdy bylo staveniště opředáno zhotoviteli (kopie zápisu o předání a převzetí staveniště)

Odpověď: Přílohou zasílám kopii listiny.

Dotaz č.2: Jaký je aktuální předpokládaný termín dokončení projektu?

Odpověď: 30.4.2027.

Dotaz č.3: Dle časového harmonogramu přiloženého ke smlouvě má projekt minimálně půl roku zpoždění. Vznikla nějaká část zpoždění na straně objednatele dle bodu 3.6. smlouvy, klimatických podmínek podle bodu 3.7, nebo kvůli archeologickým nálezům (bod 3.8.SoD)?

Odpověď: Zpoždění vzniklo na straně objednatele z důvodu úpravy projektové dokumentace v části PBŘ a nutnosti následného provádění inženýringu směřujícího k zajišění souvisejícího veřejnoprávního povolení stavebním úřadem k dočasné stavbě venkovních schodišť.

Dotaz č.4: Pokud zpoždění vzniklo na straně zhotovitele, bude městys vymáhat penále, které při půlročním zpoždění činí přibližně 30 milionů Kč?

Odpověď: V tuto chvíli není zřejmé, zda nějaké (a případně jaké) zpoždění vzniklo na straně zhotovitele, v době vydání tohoto sdělení není dosud vyčerpána lhůta ke zhotovení díla. Co se týká vymáhání sankcí za porušení

Městys Moravská Nová Ves
Náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363

povinností, městys bude postupovat v souladu se smluvními podmínkami odpovědnosti za škodu dle výše uvedené smlouvy o dílo.

Dotaz č.5: Pokud zpoždění vzniklo na straně objednatele, čím bylo zpsobeno (nenašel jsem žádné dodatky ke smlouvě)?

Odpověď: Viz odpověď na dotaz č.3.

S pozdravem

....
Bc. Zuzana Jandáková, starostka
v z. Jiří Fila, místostarosta

Příloha: Kopie zápisu o předání a převzetí staveniště

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

17

Město: Moravská Nová Ves
PSČ: 691 55
Id datové schránky: pek6xvn

Předmět žádosti: **Harmonogram prací na přístavbě mateřské školy**

Žádost:

Vážená paní, vážený pane,
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace žádám o sdělení následujících informací ohledně projektu Přístavba MŠ Moravská Nová Ves (smlouva č. 02-1759):

1. Kdy bylo staveniště předáno zhotoviteli (kopie zápisu o předání a převzetí staveniště)?
2. Jaký je aktuální předpokládaný termín dokončení projektu?
3. Dle časového harmonogramu přiloženého ke smlouvě má projekt minimálně půl roku zpoždění. Vznikla nějaká část zpoždění na straně objednatele dle bodu 3.6 smlouvy, klimatických podmínek podle bodu 3.7, nebo kvůli archeologickým nálezům (bod 3.8. SoD)?
4. Pokud zpoždění vzniklo na straně zhotovitele, bude městys vymáhat penále, které při půlročním zpoždění činí přibližně 30 milionů Kč?
5. Pokud zpoždění bylo na straně objednatele, čím bylo způsobeno (nenašel jsem žádné dodatky ke smlouvě)?

Odpovědi na výše uvedené otázky prosím zašlete do mé datové schránky.

Za odpovědi předem děkuji.

V Moravské Nové Vsi dne 13. 10. 2026 S pozdravem

Úřad městyse Moravská Nová Ves
Datum/čas/z: 19. 10. 2026
Č.j.(e.č.)/UZ: MNV 1921/2026
Počet listů dokumentů: 1
Počet příloh a listů/svazků: 1
Počet a druh nelist. příloh:

Městys Moravská Nová Ves
nám. Republiky 107, 691 55
okres Břeclav

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Akce: **„Přístavba MŠ, Moravská Nová Ves, U Sokolovny č.p. 973“**

Přítomni:
objednatel: **Městys Moravská Nová Ves**
IČ: 00283363, nám, Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková

zhotovitel: **VHS Břeclav s.r.o.**
IČ: 42324149, Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zastoupen: Ing. Alexandr Vališ, hlavní stavbyvedoucí
Boleslav Adamec, stavbyvedoucí
Pavel Skoupý, stavbyvedoucí

Další ujednání:

1) Projektová dokumentace : projektová dokumentace byla předána v elektronické podobě
2) Časový plán výstavby : termín dokončení dle SOD
3) Hranice staveniště : řešené plochy v okolí budov dle vymezení investorem
4) Pozemek je majetkem : investora
5) Povolení vstupu na pozemek : povolení vstupu na pozemek se vydává tímto zápisem
6) Provozní podmínky stavby
   - přístupová komunikace : použity místní komunikace určené objednatelem
   - skládky materiálu : v prostoru staveniště a pozemek parc. č. 521 a 522 v k.ú. Moravská Nová Ve
   - skládka suti/zeminy : stavební suť a zemina bude uložena na skládce k tomu určené
   - odběr vody : zajišťován ze stávajících rozvodů
   - odběr el. energie : ze stávajících rozvodů el. energie
   - soc. zař. staveniště : kancelář stavby, šatny budou provedeny mobilní. Jejich vybudování si zajistí zhotovitel v rámci zařízení staveniště
   - zvláštní dohody a ujednání : žádné .....
     .....
     .....

Dnešního dne předává objednatel - Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, zhotoviteli – VHS Břeclav s.r.o., IČ: 42324149, Lidická 3460/132, Břeclav k bezplatnému užívání staveniště pro zhotovení výše uvedené akce po dobu realizace, která bude ukončena zápisem o převzetí zrealizované akce. Zhotovitel přejímá staveniště bez práv a zájmů třetích osob a organizací.

V Moravské Nové Vsi, dne 13.11.2025

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Rep[illegible], PSČ: 691 55

.....
Objednatel:

.....
Zhotovitel:

VHS
[illegible]
.....