

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem „**Obnova soustavy veřejného osvětlení Moravská Nová Ves v dotačním programu EFEKT 2020**“

I. Smluvní strany

1. Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Statutární zástupce: Mgr. Bc. Marek Košut, starosta
IČO: 00283363
DIČ: CZ00283363, typ registrace: plátce
Bankovní spojení, č.ú./kód banky 1382079379/0800
Datová schránka: ydpbv8f
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Bc. Marek Košut
e-mail: starosta@mnves.cz

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

2. ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka
Statutární zástupce: Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatelé
IČO: 257 51 018
DIČ: CZ 257 51 018
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 66926
Bankovní spojení, č.ú./kód banky ČSOB, a. s., č. ú.: 117436043/0300
Datová schránka: jk3h3xq2
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Pavel Donev, manažer úseku Realizace
e-mail: DonevP@eltodo.cz
telefon: +420 602 382 825

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Zadavatel a Zhotovitel, společně dále také jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že se po zahájení realizace díla, tj. při plnění předmětu veřejné zakázky s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Moravská Nová Ves v dotačním programu EFEKT 2020“ vyskytlo několik okolností, související se smlouvou o dílo, jež byla uzavřena dne 21. 10. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“), které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, dohodly se smluvní strany na změně rozsahu plnění díla a úpravě termínu plnění.
2. Předmětem dodatku jsou méněpráce, jež souvisí se změnou počtu osvětlení s ohledem na likvidaci jednotlivých výložníků tornádem, na které měla být světla instalována. Dále byly definovány méněpráce související s likvidací odpadů, kterou si zadavatel provedl ve vlastní režii.
3. Smluvní strany se dále na základě čl. V. odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na úpravě termínu plnění spočívající v jeho posunutí z důvodu vyvstalé překážky, kterou nemohl Objednatel ani Zadavatel nikterak ovlivnit či předpokládat, a jež spočívala v zasažení místa plnění tornádem.

III. Rozsah méněprací

1. Méněpráce spočívají ve snížení počtu instalovaných osvětlení z důvodu likvidace jednotlivých výložníků, na které se měla osvětlení instalovat. Uvedená skutečnost byla vyvolána vyšší mocí.
2. Změna u skutečně vynaložených nákladů (bez DPH) je u předmětných položek vyčíslena následovně:

č.	Položka	Jednotka	Počet	Náklady za m.j.	Náklady
2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	-29	217,16	-6297,64
10	Výložník rovný délky 1000 mm/ 60 mm	kus	-29	368,42	-10684,18
35	Ekologická likvidace svítidel a svět. zdrojů	kus	-344	10,05	-3457,20
Celkové náklady bez DPH:					-20 439,02
DPH 15%					
DPH 21%					-4 292,19
Celkové náklady s DPH					-24 731,21

3. Ustanovení čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, jenž se týká ceny za provedení díla, se ruší a nahrazuje níže uvedeným:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku činí celkem:

Cena bez DPH 2 159 559,98,- Kč

DPH 453 507,60,- Kč

Cena včetně DPH 2 613 067,58,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

IV. Změna termínu plnění

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění stanovené čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, jenž se ruší a nahrazuje následujícím:

Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Zhotovitel zahájí práce na díle po doručení výzvy Objednatele k zahájení prací na díle. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo **nejpozději do 31. 3. 2022.**

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezzbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

- Změnový list č. 1.

Za Objednatele

V *MU-V* dne *30.3.2022*




Mgr. Bc. Marek Košut, starosta
Městys Moravská Nová Ves




Za Zhotovitele

V *Praxe* dne *28.3.2022*



Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

V *Praxe* dne *28.3.2022*



ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018 (9)

Ing. Petr Formánek, jednatel
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

