

56/99/2022

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2022**

uzavřené mezi zhotovitelem:

N - stav servis s.r.o., IČ: 09911901  
se sídlem Rynářská 561, 393 01 Pelhřimov  
bankovní spojení: 123-3472730267/0100  
tel.: 608 250 336, e-mail: novotny@nstavservis.cz  
DIČ: CZ 09911901  
zastoupenou Ing. Filipem Novotným, jednatelem

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních: Karel Tománek  
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a realizačních:  
Karel Tománek, tel. +420 736 692 900

a  
objednatelem:

**Městys Moravská Nová Ves** IČ: 00283363  
se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
zastoupenou Mgr. Marek Košut, starosta  
bankovní spojení: 1382079379 / 0800  
tel.: 774 600 053, e-mail: starosta@mnves.cz

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy o dílo ze dne 8.4.2022 (dále jen "smlouva o dílo") se zhotovitel pro objednatele zavázal provést dílo spočívající v realizaci **obkladu pláště stavby Mateřské školy** (dále jen "dílo"). Dílo je podrobněji specifikované ve smlouvě o dílo a jejích přílohách.
2. V průběhu realizace díla se smluvní strany v souladu s jejím obsahem dohodly na změně uzavřené smlouvy tak, jak je uvedeno v následujících ustanoveních tohoto dodatku.

II.

Změna termínu plnění, rozsahu a ceny díla

1. Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením části IV. ("Vícepráce, méněpráce") smlouvy o dílo dohodly na rozšíření předmětu díla o plnění, jehož potřeba provedení neleží na straně zhotovitele. Konkrétní rozsah tohoto plnění, která zhotovitel realizuje nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, je dán rozsahem venkovních obkladů, dodatečnou specifikací typu obkladu a tím i způsobu provádění, hlavně spárování.
2. Smluvní strany si v souvislosti s tímto rozšířením a dopřesněním prací dohodly cenu těchto prací která je vyčíslena v příloze č. 1
3. Cena dle základní SOD bez DPH Celkem 496 675,08  
Vícepráce dle přílohy č. 1 74 914,39  
Cena celkem 571 589,47  
DPH 21% 120 033,79  
Cena celkem vč. DPH 691 623,26
4. Zároveň na základě nutnosti dodržení technologických postupů montáže se posouvá termín dokončení na 20.8.2022

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.
2. V částech přímo nedotčených tímto dodatkem zůstává původní smlouva o dílo beze změn.

V Moravské Nové Vsi dne 27.5.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Moravská Nová Ves



N-stav servis s.r.o.  
Rynářská 561  
393 01 Pelhřimov  
mobil: 608 250 336  
IČO: 09911901, DIČ: CZ09911901  
info@nstavservis.cz


Mateřská školka Moravská Nová Ves

Příloha č. 1


VÍCEPRÁCE - po přepočtu skutečných výměr

	množství	jednotka	cena bez DPH	celkem
1. Penetrační nátěr	33,63	m <sup>2</sup>	54,20 Kč	1 822,75 Kč
2. Montáž obkladů	8,00	m <sup>2</sup>	1 045,00 Kč	8 360,00 Kč
3. Obkladové pásy Trend 201	10,00	m <sup>2</sup>	935,00 Kč	9 350,00 Kč
4. Přesun hmot	0,23	t	650,00 Kč	152,10 Kč
5. Příplatek k přesunu hmot	0,23	t	516,00 Kč	120,74 Kč
6. Mimosraveniční doprava navýš. 15%	15,00	%	18 000,00 Kč	2 700,00 Kč
7. Tenkovrstvá silik omítka do 2mm	19,00	m <sup>2</sup>	463,45 Kč	8 805,55 Kč
8. Příplatek složitost - řezání obkladu dle kladeč. plánu od arch. Duby	50% ze skutečnosti řezů			
	86,50	mb	186,00 Kč	16 089,00 Kč
9. Příplatek za spárování - aplikace do spar	206,05	m <sup>2</sup>	85,00 Kč	17 514,25 Kč
10. Příplatek složitosti spárování podhledů	1,00	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

74 914,39 Kč



N - stav servis s.r.o.  
Rynářská 561  
393 01 Pelhřimov  
mobil: 608 250 336  
IČO: 09911901, DIČ: CZ09911901  
info@nstavsevis.cz



27. 5. 2022