

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„Revitalizace prostranství před ZŠ – zeleně – SFŽP“

TENTO DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č. 1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
Zastoupena: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČ: 42324149
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318
Zastoupena: Vít Kučera, jednatel
(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 21.7.2025 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), ve kterém se Zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „Revitalizace prostranství před ZŠ – zeleně – SFŽP“ a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla (dále jako „dílo“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti provedení změn, které jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě změnových listů.
- 2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše, se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 1.

- a. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 5 a 6 se sjednané termíny plnění prodlužují s tím, že tyto změnové listy tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.. K prodloužení termínů k dokončení následné péče č.1, č.2 a č.3 nedochází. Článek III. odst. 3.3. Smlouvy se tímto v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním.

„3.3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), nejpozději do termínu stanoveného níže pro dokončení výsadby cibulovin. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.

Dokončení výsadeb:

dokončení výsadby zeleně nejpozději do 15. 5. 2026

*dokončení výsadby cibulovin nejpozději do 15. 10. 2026
(tento termín se považuje za termín
dokončení díla)*

Dokončení následné péče č. 1:

nejpozději do dne 13. 11. 2026

Dokončení následné péče č. 2:

nejpozději do dne 30.6.2027

Dokončení následné péče č. 3:

nejpozději do dne 15.11.2027.

Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce prováděné na hlavní přístupové cestě k hlavnímu vchodu ZŠ do 5. 9. 2025. Po tomto stanoveném termínu je zhotovitel povinen zajistit bezpečný přístup k hlavnímu vchodu ZŠ při realizaci dalších stavebních prací, které budou prováděny v atriu před ZŠ. “

- b. Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o vyžadované práce a dodávky. Současně se sjednaný předmět díla omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nebudou realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaných změnových listech č. 1 - 4 (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto změnové listy tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 1 se rozsah díla mění a cena díla se snižuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech. Vzhledem k tomu se v článku 4.1 Smlouvy Cena díla mění, a to následovně:

Původní cena díla BEZ tříleté následné péče:

Cena celkem bez DPH: 4 682 702,87 Kč

Sazba DPH: 21 %

DPH celkem: 983 367,60 Kč

Cena celkem s DPH: 5 666 070,47 Kč

Původní Cena za dílo celkem:

Cena celkem bez DPH: 5 823 003,23 Kč

Sazba DPH: 21 %

DPH celkem: 1 222 830,68 Kč

Cena celkem s DPH: 7 045 833,91 Kč

Rozdílová cena dle změnových listů na základě dodatku č. 1 (bez DPH):

+ 0,13,- Kč

Cena díla BEZ tříleté následné péče ve znění Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH: 4 682 703,- Kč

Sazba DPH: 21 %

DPH celkem: 983 367,63 Kč

Cena celkem s DPH: 5 666 070,63 Kč

Cena za tříletou následnou péči zůstává ve výši sjednané ve Smlouvě a tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

Cena za dílo celkem ve znění Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH: 5 823 003,36 Kč

Sazba DPH: 21 %

DPH celkem: 1 222 830,71 Kč

Cena celkem s DPH: 7 045 834,07 Kč

- c. Jelikož došlo ke změně osoby na pozici osoby technického dozoru, první věta článku VIII. odst. 8.9. Smlouvy se tímto v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním.

„Stavebním dozorem objednatele je Ing. Petr Týmł (technický dozor, dále také jako TDI).

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, případně se stává účinným až dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2025 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na objednatele povinnost uveřejnění vztahuje.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen v Radě městyse Moravská Nová konané dne 12. 11. 2025, usnesením č. 2e/94R/2025.

Přílohy: Změnové listy č. 1 – 6

V Moravské Nové Vsi dne 13.11.2025

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Bc. Zuzana Jandáková
starostka městyse Moravská Nová Ves

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

V Břeclavi dne 13.11.2025

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Vít Kučera
jednatel

VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

 **VHS**
VHSBRECLAV.CZ

č.	Změnové řízení název	Dokončeno		VCP	MNP	Celkem
		ano	ne			
ZL č. 1	MP - kamenný koberec	x			516 396,79 Kč	-516 396,79 Kč
ZL č. 2	VP - chodník z kamenných odseků, mlatové chodníky	x		380 008,87 Kč		380 008,87 Kč
ZL č. 3	VP - čistící zóna	x		39 743,32 Kč		39 743,32 Kč
ZL č. 4	VP - Sanace pod chodníkem	x		96 644,73 Kč		96 644,73 Kč
ZL č. 5	Změna termínu dílčího milníku (chodník k hlavnímu vchodu ZŠ)	x				0,00 Kč
ZL č. 6	Změna termínu výsadby zelení					0,00 Kč
	CELKEM v Kč bez DPH			516 396,92 Kč	516 396,79 Kč	0,13 Kč

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu: **Revitalizace prostranství před ZŠ - zeleně - SFŽP**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1785 SFŽP

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 823 003,23

Datum uzavření SOD: 21.07.2025

Zhotovitel stavby: VHS Břeclav, Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

Techn. dozor stavby: Ing. Petr Tým

Projektant: Ateliér louka, Ing. Bc. Klára Sedláčková

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH **5 823 003,23**

Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH **5 823 003,36**

p.č.	změna dle:	zvýšení ceny-Kč	snížení ceny-Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	limit dle zákona	termín dokončení díla
ZL č. 1	§ 222 odst. 6		516 396,79	516 396,79	-8,87		
ZL č. 2	§ 222 odst. 6	380 008,87		380 008,87	6,53		
ZL č. 3	§ 222 odst. 4	39 743,32		39 743,32	0,68		
ZL č. 4	§ 222 odst. 6	96 644,73		96 644,73	1,66		
ZL č. 5	§ 222 odst. 6			0,00	0,00		5. 9. 2025
ZL č. 6	§ 222 odst. 6			0,00	0,00		15. 10. 2026

Celková hodnota změny díla:

1 032 793,71 Kč

Výsledek změnového řízení:

0,13 Kč

0,00%

Přílohy:

ZL č. 1 ano

ZL č. 2 ano

ZL č. 3 ano

ZL č. 4 ano

ZL č. 5 ano

ZL č. 6 ano

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL č.1	
Název projektu: Revitalizace prostranství před ZŠ - zeleně - SFŽP					
Registrační číslo:					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		02-1785 SFŽP			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		5 823 003,23			
Datum uzavření SOD:		21.07.2025			
Zhotovitel stavby:		VHS Břeclav, Lidická 3460/132,690 03 Břeclav			
Objednatel stavby:		Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107,691 55 Moravská Nová Ves			
Techn. dozor stavby:		Ing. Petr Týmľ			
Projektant:		Ateliér louka .Ing.Bc.Klára Sedláčková			
Název změny:		MP - kamenný koberec			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	ano	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Kamenný koberec byl vzhledem ke snížené trvanlivosti a zřízené údržbě nahrazen za povrchy z kamenných odseků a mlatovými povrchy. Rovněž byly zváženy připomínky uživatele k údržbě kamenného koberce a jeho životnosti.					
Přílohy:					
Příloha č. 1 - Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň		dle SoD			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín plnění celého díla - beze změny		
		nový termín dokončení díla :	změna dílčího termínu na 5. 9. 2025		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH			
		cena méněprací bez DPH	-516 396,79		
		dopad na cenu díla:	-516 396,79		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		516 396,79		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Bc. Zuzana Jandáková		starosta	13.11.2025		
Mgr. Jiří Fila		místostarosta	13.11.2025		
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Boleslav Adamec		stavbyvedoucí	13.11.2025		
Za TDS:		funkce	datum		
Ing. Petr Týmľ		TDS	13.11.2025		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY					ZL č. 2		
Název projektu: Revitalizace prostranství před ZŠ - zeleně - SFŽP Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1785 SFŽP Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 823 003,23 Datum uzavření SOD: 21.07.2025							
Zhotovitel stavby: VHS Břeclav, Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves Techn. dozor stavby: Ing. Petr Týmł Projektant: Ateliér Iouka .Ing. Bc. Klára Sedláčková							
Název změny:		VP - chodník z kamenných odseků, mlatové chodníky					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	ano	§ 222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Náhrada povrchu chodníků z kamenného koberce za chodníky z kamenných odseků a mlatovými chodníky přináší větší trvanlivost těchto povrchů a jednodušší údržbu do budoucna. Dále také byly zváženy připomínky uživatele k údržbě kamenného koberce, stejně tak jako byl vzat v úvahu aspekt jeho životnosti a na základě všech těchto skutečností bylo přistoupeno k výše uvedené změně.							
Přílohy:							
Příloha č. 1 - Rozpočet							
Poznámka:							
Cenová úroveň		dle SoD					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:		celkový termín plnění beze změny			
		nový termín dokončení díla :		změna dílčího termínu na 5. 9. 2025			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		380 008,87			
		cena méněprací bez DPH					
		dopad na cenu díla:		380 008,87			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			380 008,87			
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce		datum		Podpis	
Bc. Zuzana Jandáková		starosta		13.11.2025			
Mgr. Jiří Fila		místostarosta		13.11.2025			
Za zhotovitele:		funkce		datum		Podpis	
Boleslav Adamec		stavbyvedoucí		13.11.2025			
Za TDS:		funkce		datum			
Ing. Petr Týmł		TDS		13.11.2025			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL Č. 3			
Název projektu: Revitalizace prostranství před ZŠ - zeleně - SFŽP							
Registrační číslo:							
Číslo smlouvy o dílo objednatele:							
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1785 SFŽP							
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 823 003,23							
Datum uzavření SOD: 21.07.2025							
Zhotovitel stavby: VHS Břeclav, Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav							
Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves							
Techn. dozor stavby: Ing. Petr Týmľ							
Projektant: Ateliér louka .Ing.Bc.Klára Sedláčková							
Název změny:		VP - čistící zóna					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb.		§222, odst. 4	ano	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb. v úč.zn.:		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Venkovní čistící zóna byla doplněna na základě požadavku a dohody s provozovatelem ZŠ, protože přináší v každém případě předčištění obuvi před vstupem do budovy a menší nápor na vnitřní čistící zónu, především vzhledem k mlatovým plochám							
Přílohy:							
Příloha č. 1 - Rozpočet							
Poznámka:							
Cenová úroveň		dle SoD					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:		celkový termín plnění díla beze změny			
		nový termín dokončení díla :		změna dílčího termínu na 5. 9. 2025			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		39 743,32			
		cena méněprací bez DPH		0,00			
		dopad na cenu díla:		39 743,32			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			39 743,32			
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce		datum		Podpis	
Bc. Zuzana Jandáková		starosta		13.11.2025			
Mgr. Jiří Fila		místostarosta		13.11.2025			
Za zhotovitele:		funkce		datum			
Boleslav Adamec		stavbyvedoucí		13.11.2025			
Za TDS:		funkce		datum			
Ing. Petr Týmľ		TDS		13.11.2025			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY					ZL č. 4		
Název projektu: Revitalizace prostranství před ZŠ - zeleně - SFŽP Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1785 SFŽP Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 823 003,23 Datum uzavření SOD: 21.07.2025							
Zhotovitel stavby: VHS Břeclav, Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves Techn. dozor stavby: Ing. Petr Týmł Projektant: Ateliér louka .Ing. Bc. Klára Sedláčková							
Název změny:		VP - Sanace pod chodníkem					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	ano	§ 222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Zátěžové zkoušky podloží pod chodníkem prokázaly, že základová půda nesplňuje požadavky na únosnost podloží dle projektové dokumentace. Bylo proto nezbytné provést prohloubení výkopů a sanaci podloží, včetně navýšení objemu podkladních vrstev skladby chodníků.							
Přílohy:							
Příloha č. 1 - Rozpočet							
Poznámka:							
Cenová úroveň		dle SoD					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:		celkový termín plnění díla beze změny			
		nový termín dokončení díla :		změna dílčího termínu na 5. 9. 2025			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		96 644,73			
		cena méněprací bez DPH		0,00			
		dopad na cenu díla:		96 644,73			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			96 644,73			
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce		datum		Podpis	
Bc. Zuzana Jandáková		starosta		13.11.2025			
Mgr. Jiří Fila		místostarosta		13.11.2025			
Za zhotovitele:		funkce		datum		Podpis	
Boleslav Adamec		stavbyvedoucí		13.11.2025			
Za TDS:		funkce		datum		Podpis	
Ing. Petr Týmł		TDS		13.11.2025			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL č. 5			
Název projektu: Revitalizace prostranství před ZŠ - zeleně - SFŽP Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1785 SFŽP Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 823 003,23 Datum uzavření SOD: 21.07.2025							
Zhotovitel stavby: VHS Břeclav, Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves Techn. dozor stavby: Ing. Petr Týmľ Projektant: Ateliér Iouka .Ing. Bc. Klára Sedláčková							
Název změny:		Změna termínu dílčího milníku (chodník k hlavnímu vchodu ZŠ)					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	ano	§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Vzhledem k prohloubení výkopů a sanaci podloží, včetně navýšení objemu podkladních vrstev skladby chodníků, a z důvodu změny povrchu předprostoru školy z kamenného koberce na povrch z žulových odseků a jeho technologie pokládky, došlo k posunutí dílčího termínu dle stavebního deníku z 31. 8. 2025 na 5. 9. 2025. Z žulových odseků je v souladu s PD i hlavní přístupová cesta k ZŠ a rovněž i prostor před vstupem do ZŠ - obojí přímo navazující na předprostor školy.							
Přílohy:							
Příloha č. 1 - Rozpočet							
Poznámka:							
Cenová úroveň		dle SoD					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:	celkový termín plnění díla beze změny				
		nový termín dokončení díla :	změna dílčího termínu na 5. 9. 2025				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH					
		cena méněprací bez DPH	0,00				
		dopad na cenu díla:	0,00				
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		0,00				
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano				
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis			
Bc. Zuzana Jandáková		starosta	13.11.2025				
Mgr. Jiří Fila		místostarosta	13.11.2025				
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis			
Boleslav Adamec		stavbyvedoucí	13.11.2025				
Za TDS:		funkce					
Ing. Petr Týmľ		TDS	13.11.2025				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY					ZL č. 6		
Název projektu: Revitalizace prostranství před ZŠ - zeleně - SFŽP Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1785 SFŽP Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 823 003 23 Datum uzavření SOD: 21.07.2025							
Zhotovitel stavby: VHS Břeclav, Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves Techn. dozor stavby: Ing. Petr Týmľ Projektant: Ateliér louka .Ing.Bc.Klára Sedláčková							
Název změny:		Změna termínu výsadby zelení					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	ano	§ 222, odst. 9	
ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Popis: S ohledem na agrotechnické lhůty dokončení výsadby max. do 15.5.2026, výsadba cibulovin max. do 15.10.2026 Změna povrchu hlavního chodníku ke vchodu ZŠ: kamenný koberec za dlažbu z žulových odseků, posunutí termínu Odůvodnění: 1. zajištění sadebního materiálu - červenec - srpen, po tomto termínu zajištění pro podzemní výsadbu špatně dostupné 2. Základání trávníku-agrotechnicky nevhodné termíny jsou - listopad-únor 3. Pro výsadbu cibulovin je agrotechnicky vhodný termín říjen, přičemž objednávky cibulovin musí být v dubnu 4. Pro výsadbu trvalek je agrotechnicky nevhodný termín listopad - duben a to z důvodů jejich jejich přejímky investorem . V zimě nejsou trvalky olistěny, nelze tedy efektivně vysazovat a zejména pak provést kvalitativní a kvantitativní přejímku ze strany investora.							
Přílohy:							
Příloha č. 1 - Rozpočet							
Poznámka:							
Cenová úroveň		dle SoD					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:					
		nový termín dokončení díla :		15.10.2026			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH					
		cena méněprací bez DPH		0,00			
		dopad na cenu díla:		0,00			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			0,00			
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis			
Bc. Zuzana Jandáková		starosta	13.11.2025				
Mgr. Jiří Fila		místostarosta	13.11.2025				
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis			
Boleslav Adamec		stavbyvedoucí	13.11.2025				
Za TDS:		funkce	datum				
Ing. Petr Týmľ		TDS	13.11.2025				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	02-1782	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP	
	5001019/1	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP dodatek č.1	
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves	IČ: 00283363 DIČ: CZ00283363	
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149	
Výpracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0.13
PSV			0.00
MON			0.00
VN			0.00
ON			0.00
Celkem			0.13
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0.13 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem bez DPH			0.13 CZK

V



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5001019/1	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP dodatek č.1	0.00	0.13		0.13	100.00
SO 100	Objekty pozemních komunikací	0.00	0.13		0.13	100.00
01	MP - kamenný koberec	0.00	-516,396.79		-516,396.79	-397,228,300.00
02	VP - chodník z kamenných odseků, mlatové chodníky	0.00	380,008.87		380,008.87	292,314,515.38
03	VP - čistící zóna	0.00	39,743.32		39,743.32	30,571,784.62
04	Sanace pod chodníkem	0.00	96,644.73		96,644.73	74,342,100.00
Celkem za stavbu					0.13	100.00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	31,823.70	24,479,769.23
4	Vodorovné konstrukce	HSV	39,743.32	30,571,784.62
5	Komunikace - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	HSV	-189,293.82	-145,610,630.77
91	Doplňující práce na komunikaci - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	HSV	109,639.72	84,338,246.15
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	HSV	8,087.21	6,220,930.77
Cena celkem			0.13	100.00

Položkový rozpočet

S:	02-1782	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP
R:	5001019/1	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP dodatek č.1
C:	SO 100	Objekty pozemních komunikací
C:	01	MP - kamenný koberec

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5		Komunikace - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25				-499,600.99
1	564801112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-238.00000	86.00	-20,468.00
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-275.00000	302.00	-83,050.00
3	63157100XR0X	Chodník - kamenný koberec	m2	-238.00000	1,547.00	-368,186.00
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-516.61100	54.00	-27,896.99

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : -516,61100

-516.61100

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25				-16,795.80
5	767995102R0.	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg/atyp obruba z ocel.profilu na nav.oc.tmu	kg	-159.96000	105.00	-16,795.80

Položkový rozpočet

S:	02-1782	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP
R:	5001019/1	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP dodatek č. 1
C:	SO 100	Objekty pozemních komunikací
C:	02	VP - chodník z kamenných odseků, mlatové chodníky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	253,573.35
--------------	--	-------------------

1	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	211.99375	284.00	60,206.23
				198,125*1,07	211.99375	

2	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	198.12500	110.00	21,793.75
3	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	47.55000	189.00	8,986.95
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	47.55000	302.00	14,360.10
5	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm, prosívka fr.0-4 mm	m2	198.12500	216.00	42,795.00
				245,675-47,55	198.12500	

6	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	47.55000	864.00	41,083.20
				15,85*3,0	47.55000	

7	58380130R	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída II	t	13.07625	4,271.00	55,848.66
---	-----------	--	---	----------	----------	-----------

47,55/4

ztratiné 10% : 47,55/4*0,1

Mezisoučet

11.88750

1.18875

13.07625

8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	157.39743	54.00	8,499.46
---	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 :

Součet : 157,39743

157.39743

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	126,435.52
---------------	--	-------------------

9	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	46.26000	1,512.00	69,945.12
				23,13*2	46.26000	

10	58380374R	Obrubník žulový přímý OP7, průřez 120 x 250 mm	m	48.57300	1,163.00	56,490.40
				46,26*1,05	48.57300	

Položkový rozpočet

S:	02-1782	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP
R:	5001019/1	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP dodatek č. 1
C:	SO 100	Objekty pozemních komunikací
C:	03	VP - čistící zóna

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 4		Vodorovné konstrukce	39,743.32			
1	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	3.64000	788.00	2,868.32
	5,2*0,7			3.64000		
2	776PC001	D+M Čistící rohož MEAGARD 100x50 cm s černými gumovými lamelami	kus	5.00000	6,675.00	33,375.00
3	871PC001	Napojení čistících roštů na drenáž	soubor	1.00000	3,500.00	3,500.00

Položkový rozpočet

S:	02-1782	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP
R:	5001019/1	Revitalizace před ZŠ - zeleň - SFŽP dodatek č.1
C:	SO 100	Objekty pozemních komunikací
C:	04	Sanace pod chodníkem

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	31,823.70
--------------	--------------------	------------------

1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	44.04800	284.00	12,509.63
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

sanace pod chodníkem : 55,06*3,2*0,25

44.04800

2	162651112_R	Doprava výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	44.04800	367.00	16,165.62
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

44,048

44.04800

3	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	172.99200	18.20	3,148.45
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Díl 5	Komunikace - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	56,733.82
--------------	--	------------------

4	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	176.19200	322.00	56,733.82
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

55,06*3,20

176.19200

Díl 997	Doprava sutí a vybouraných hmot	8,087.21
----------------	--	-----------------

5	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	74.88160	108.00	8,087.21
---	-----------	---	---	----------	--------	----------

44,048*1,7

74.88160