

56/42/2026

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„Revitalizace prostranství před ZŠ – stavební práce – MMR“

TENTO DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č. 2“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
Zastoupena: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČ: 42324149
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318
Zastoupena: Vít Kučera, jednatel
(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne **21.7.2025** uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), ve kterém se Zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „**Revitalizace prostranství před ZŠ – stavební práce – MMR**“ a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla (dále jako „dílo“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změny Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti provedení změny (viz příloha tohoto dodatku – změnový list č. 2), která je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 2.
 - a. Z důvodu uvedeného ve změnovém listu č. 2 se sjednaný termín pro provedení a předání dokončeného díla prodlužuje. První nečíslovaný odstavec článku III. odst. 3.3. Smlouvy se tímto v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním.

*„Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkoušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), nejpozději do **30.4.2026**. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.“*

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, případně se stává účinným až dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2025 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na objednatele povinnost

uveřejnění vztahuje.

- 3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy byl schválen v Radě městyse Moravská Nová Ves na schůzi, konané dne 27. 1. 2026, usnesením č. 3f/102R/2026.

Přílohy: Změnový list č. 2

V Moravské Nové Vsi dne 5. 2. 2026

Za Objednatele:

.....
F
s

**MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES**
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

V Břeclavi dne 5. 2. 2026

Za

.....
Vít
jednatel

VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149



VHS

VHSBRECLAV.CZ

č.	Změnové řízení	Dokončeno		VCP	MNP	Celkem
	název	ano	ne			
ZL č. 2	Prodloužení termínu dokončení stavebních prací		x			0.00 Kč
						0.00 Kč
						0.00 Kč
						0.00 Kč
						0.00 Kč
	CELKEM v Kč bez DPH			0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu: **Revitalizace prostranství před ZŠ - stavební práce - MMR**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1782 MMR

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5,918,932.24

Datum uzavření SOD: 7/21/2025

Zhotovitel stavby: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

Techn. dozor stavby: Ing. Petr Týml

Projektant: Ateliér louka Ing. Bc. Klára Sedláčková

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH 5,918,932.24

Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH 5,918,932.24

p.č.	změna dle:	zvýšení ceny-Kč	snížení ceny-Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	limit dle zákona	termín dokončení díla
ZL č. 2	§ 222 odst. 6			0.00	0.00		30. 4. 2026
ZL	§ 222 odst.			0.00	0.00		
ZL	§ 222 odst.			0.00	0.00		
ZL	§ 222 odst.			0.00	0.00		
ZL	§ 222 odst.			0.00	0.00		
ZL	§ 222 odst.			0.00	0.00		

Celková hodnota změny díla: 0.00 Kč

Výsledek změnového řízení: 0.00 Kč 0.00%

Přílohy:

ZL č. 2 ano

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL č.2	
Název projektu: Revitalizace prostranství před ZŠ-stavební práce-MMR Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 02-1782 MMR Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5,918,932.24 Datum uzavření SOD: 7/21/2025					
Zhotovitel stavby: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves Techn. dozor stavby: Ing. Petr Týmł Projektant: Ateliér Iouka Ing. Bc. Klára Sedláčková					
Název změny:		Prodloužení termínu dokončení stavebních prací			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	ANO
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
				§222, odst. 9	
				§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavebních prací byla v místě stavby zahájena realizace zakázky: „Městys Moravská Nová Ves – hospodaření s dešťovou vodou SO.03 ZŠ (2. stupeň)“. Tato akce v plné míře probíhá na dotčeném území realizace stavebních prací „Revitalizace prostranství před ZŠ – stavební práce – MMR“, čímž dochází ke kolizi mezi oběma realizacemi stavebních prací.					
U zakázky „Městys Moravská Nová Ves – hospodaření s dešťovou vodou – SO.03 ZŠ (2. stupeň)“ došlo ke dni 13. 1. 2026 k přerušení stavebních prací z důvodu opětovného podání žádosti o poskytnutí dotace na SFŽP objednatelem a probíhajícího administrativního řízení o jejím schválení, které je nezbytné pro zajištění financování akce. Po ukončení stavebních prací u zakázky „Městys Moravská Nová Ves – hospodaření s dešťovou vodou - SO. 03 ZŠ (2. stupeň)“ bude možné dokončit stavební práce a povrchové úpravy týkající se zakázky „Revitalizace prostranství před ZŠ – stavební práce – MMR“.					
Z důvodu uvedených skutečností bude realizace stavebních prací dokončena max. do 30. 4. 2026.					
Přílohy:					
Příloha č. 1 - Oznámení o přerušení prací (Městys Moravská Nová Ves - hospodaření s dešťovou vodou)					
Poznámka:					
Cenová úroveň		dle SoD			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:			
		nový termín dokončení díla :		30.04.2026	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH			
		cena méněprací bez DPH			
		dopad na cenu díla:		0.00	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			0.00	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ne	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum		
Bc.Zuzana Jandáková		starosta	5.2.2026		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Boleslav Adamec		stavbyvedoucí	5.2.2026		
Za TDS:		funkce	datum		

Ing.Petr Týmł	TDS	5.2.2026
---------------	-----	----------

