



Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 220/LBPB/2024

(dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková

Ve věcech technických:

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 60838744, DIČ CZ60838744, Plátce DPH ANO, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, jednající Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH a Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

1. Předmět DODATKU č. 1

- 1.1 Smluvní strany platně uzavřely dne 21.10.2024 smlouvu o dílo č. zhotovitele: 220/LBPB/2024 (dále také jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
- 1.2 Dílem se rozumí realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla s názvem „**M.N.VES – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ UL. ŠKOLNÍ A U SOKOLOVNY**“. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému provedení díla přesně definované technickou specifikací vč. slepého rozpočtu s výkazem výměr.
- 1.3 Předmětem Dodatku je na základě oboustranné dohody smluvních stran změna termínu dokončení.

2. Změna smlouvy o Dílo

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změnách termínu dokončení tak, že článek 4 – Termíny plnění, odst. 4.3. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:



„4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 25.7.2025.“

2.2. Zdůvodnění změny je podrobně uvedeno v Změnovém listu stavby č. 1 ze dne 11.6.2025, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Termín dokončení je nutné prodloužit o neplánované přerušení stavebních prací vlivem vnějších skutečností. Celková doba prováděných prací nepřesáhne maximální dobu požadovanou v zadávací dokumentaci.

3. ZAVĚREČNÉ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.

3.2. Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.4. Strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli.

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1 ze dne 11. 6. 2025

V Moravské Nové Vsi dne 12.6.2025

Za Objednatele:

Bc. Zuzana Jandáková

starostka městyse Moravská Nová Ves

V Brně dne 12.6.2025

Za Zhotovitele:

Dodatek prověřil: Ing. Václav Opiol

Ing. Ondřej Chrást

ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek

ekonom oblasti JIH

MĚSTYS -5-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 10, PSČ: 691 55

STRABAG
STRABAG a.s.
odštepny závod Morava, oblast Jih
Tovární 3. 620 00 Brno
(7)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 11.6.2025

Název veř. zakázky: „M.N.Ves rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny“

Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 00283363

Název akce (majetku): M.N.Ves rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny	Charakter akce: Stavební práce
--	--

Popis změny:
Úprava termínu dokončení

Dle smlouvy o dílo č. zhotovitele 220/LBPB/2024, která byla uzavřena dne 21.10.2024 a na základě výzvy k převzetí staveniště ze dne 12.3.2025 bylo stanoveno dokončení prací do 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště. Vlivem vnějších skutečností je nutné přerušit stavební práce a tím pádem upravit termín dokončení a předání Díla Objednateli.

Stavební práce dle údajů zaznamenaných ve Stavebním deníku, list č. 3631721, započaly dne 17.3.2025. Původní termín dokončení do 90 dní byl tudíž stanovený do 14.6.2025. Přerušení prací je v trvání od 26.4.2025 (práce přerušeny dne 25.4.2025) do 22.6.2025 (předpoklad opětovného zahájení prací bude dne 23.6.2025) t.j. 58 dní. Následně bude termín dokončení prodloužen dodatkem č. 1 ke smlouvě pouze o nutnou přestávku z výše uvedených důvodů do 25.7.2025, t.j. o 42 dní od původně plánovaného termínu odevzdání dokončené stavby.

Celková doba prováděných prací nepřesáhne maximální dobu požadovanou v zadávací dokumentaci.

Zdůvodnění změny:

V zadávací dokumentaci nebylo zajištěné vyjádření EG.D, s.r.o., potřebné k vytyčení sítě tohoto správce nacházející se v části stavby ulice U Sokolovny I. Vytyčení polohy bylo nezbytnou podmínkou pro provedení prací v tomto úseku. Zhotovitel při předání staveniště na tuto skutečnost upozornil a požádal Objednatele o zajištění potřebného vyjádření. Vyjádření nebylo dodáno v takovém termínu, aby Zhotovitel mohl plynule pokračovat v provádění prací, byl nucen práce na díle dne 25.4.2026 přerušit. Předpoklad obnovení provádění prací je stanovený na 23.6.2025 (po zajištění vytyčení dotčených sítí).

Posouzení změny – technický dozor investora:

Libor Šimáček

Datum:

11.6.2025

souhlas s provedenými změnami

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE
do časového plánu (Ano/Ne):	Ano
Dopady: Do ceny: Navýšením ceny o: (Kč bez DPH)	Termín dokončení: Dle Dodatku č. 1 k SoD do 25.7.2025
Konečná celková cena akce před změnou	0 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně	3 425 796,94 Kč bez DPH
	3 425 796,94 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Jiří Kaman

Datum: 11.6.2025

Podpis:

Zástupce objednatel - jméno: Bc. Zuzana Jandáková

Datum: 11.6.2025

Podpis:

Poznámka: